

Classic Schedule Layout							11-Jun-26 11:17
Activity ID	Activity Name	BL Project Duration	BL Project Start	BL Project Finish	Performance % Complete	Schedule % Complete	
QRVND_Upd Agdam rayonu. Qervend kendi. FYE		415	06-Oct-25	30-Nov-26	31.52%	54.86%	
QRVND_Upd.1 Xususi Tarixler (Special Dates)		415	06-Oct-25	30-Nov-26	0%	0%	
A1000	Layihenin baslama tarixi (Project start date)	0	06-Oct-25		100%	100%	
A1010	Mehelle 1 tamamlanmasi (Completion of Bl	0		30-Sep-26	0%	0%	
A1020	Mehelle 2 tamamlanmasi (Completion of Bl	0		31-Oct-26	0%	0%	
A1030	Mehelle 3 tamamlanmasi (Completion of Bl	0		15-Nov-26	0%	0%	
A1040	Mehelle 4 tamamlanmasi (Completion of Bl	0		30-Nov-26	0%	0%	
A1070	Sahe Daxili Kommunikasiyalarin Tamamlan	0		30-Nov-26	0%	0%	
A1080	Layihenin tamamlanmasi (Project completic	0		30-Nov-26	0%	0%	
QRVND_Upd.2 Mobilizasiya (Mobilization)		5	06-Oct-25	10-Oct-25	0%	100%	
A1090	Mobilizasiya (Mobilization)	5	06-Oct-25	10-Oct-25	0%	100%	
QRVND_Upd.3 Insaat (Construction)		410	11-Oct-25	30-Nov-26	31.52%	54.85%	
QRVND_Upd.3.1 Ferdi Yasayis Evleri (Residential Houses)		410	11-Oct-25	30-Nov-26	40.9%	55.64%	
QRVND_Upd.3.1.1 Merhele1 (150 ev) (Phase 1)		349	11-Oct-25	30-Sep-26	52.92%	70.76%	
QRVND_Upd.3.1.1.1 2 Otaqli Evler (2 Room Houses)		349	11-Oct-25	30-Sep-26	56.16%	77.93%	
QRVND_Upd.3.1.1.1.1 Qaba isler (Excavation & Reinforce		220	11-Oct-25	24-May-26	94.7%	100%	
QRVND_Upd.3.1.1.1.1.1 +0.00 Seviyyesinden asagi (B		172	11-Oct-25	06-Apr-26	100%	100%	
A1100	Torpaq qazinti isleri (Earth Excavation Work	15	11-Oct-25	25-Oct-25	100%	100%	
A1110	Kiplesme ve Cinqil qati (Compaction and Gi	15	13-Oct-25	27-Oct-25	100%	100%	
A1120	Hazirliq qati B7.5 (B7.5 Blinding Concrete L	15	15-Oct-25	29-Oct-25	100%	100%	
A1130	Izolyasiya (Isti bitumla yapisdirma) (Waterpr	15	30-Oct-25	13-Nov-25	100%	100%	
A1140	Muhafize qati (Sementden) (Protective Laye	15	31-Oct-25	14-Nov-25	100%	100%	
A1150	Lentvari bunovre qelib (Strip Foundation Fo	25	02-Nov-25	26-Nov-25	100%	100%	
A1160	Lentvari bunovre amaturlanmasi (Reinforce	25	04-Nov-25	28-Nov-25	100%	100%	
A1170	Lentvari bunovre betonlanmasi (Concrete C	15	14-Nov-25	28-Nov-25	100%	100%	
A1180	Sutunlarin amatur - qelib (Reinforcement a	25	29-Nov-25	23-Dec-25	100%	100%	
A1190	Eks dolduma ve kiplesme (Backfilling and (	15	29-Nov-25	13-Dec-25	100%	100%	
A1200	Misar dasindan horgu (Masonry with Cut Str	30	29-Nov-25	28-Dec-25	100%	100%	
A1220	Xarici divarlarin suvanmasi (Plastering of Ex	30	04-Dec-25	05-Jan-26	100%	100%	
A1230	Xarici divarlarin penoplastan izolyasiyasi (Ins	30	19-Dec-25	20-Jan-26	100%	100%	
A1210	Kemerin amatur - qelibbi (Reinforcement a	25	24-Dec-25	20-Jan-26	100%	100%	
A1250	Monolit d/b kemer ve Sütunlarin betonlanm	30	11-Jan-26	09-Feb-26	100%	100%	
A1240	Eks dolduma ve kiplesdirilmis qunt (Backfil	15	21-Jan-26	04-Feb-26	100%	100%	
A1260	Cinqil qati (Bunovre tavasi) (Gravel Layer (F	15	05-Feb-26	19-Feb-26	100%	100%	
A1310	Eks torpaq dolgusu (Backfilling with Soil)	15	05-Feb-26	19-Feb-26	100%	100%	
A1270	2 qat hidroizolyasiya (Two-Layer Waterproof	15	09-Feb-26	23-Feb-26	100%	100%	
A1280	Sement qum qati (Cement-Sand Layer)	15	13-Feb-26	27-Feb-26	100%	100%	
A1290	Monolit d/b doseme amaturlanmasi ve qeli	30	18-Feb-26	19-Mar-26	100%	100%	
A1300	Monolit d/b doseme beton (Concrete Castir	15	23-Mar-26	06-Apr-26	100%	100%	
QRVND_Upd.3.1.1.1.2 +0.00 Seviyyesinden yuxari (A		53	02-Apr-26	24-May-26	83.57%	100%	
A1320	Sutunlarin amaturlanmasi (Reinforcement i	30	02-Apr-26	01-May-26	93%	100%	
A1340	Kemerin qeliblenmesi (Formwork of Beam)	30	02-Apr-26	01-May-26	93%	100%	
A1350	Kemerin amaturlanmasi (Reinforcement of	30	03-Apr-26	02-May-26	93%	100%	
A1330	Sutunlarin qeliblenmesi (Formwork of Colun	30	04-Apr-26	03-May-26	93%	100%	
A1360	Sutunlarin ve Kemerin betonlanmas (Concr	30	08-Apr-26	07-May-26	93%	100%	
A1370	Ortuk tavaasinin qelibbi (Formwork of Roof Sle	30	09-Apr-26	08-May-26	85%	100%	
A1380	Ortuk tavaasinin amaturlanmasi (Reinforcem	30	11-Apr-26	10-May-26	85%	100%	
A1390	Ortuk tavaasinin betonlanmasi (Concrete Ca	30	18-Apr-26	17-May-26	85%	100%	
A1400	D/b Kemerin qeliblenmesi (Dam) (Formwork	15	07-May-26	22-May-26	45%	100%	
A1410	D/b Kemerin amaturlanmasi (Dam) (Reinfo	15	08-May-26	23-May-26	45%	100%	
A1420	D/b Kemerin betonlanmasi (Dam) (Concrete	15	09-May-26	24-May-26	45%	100%	
QRVND_Upd.3.1.1.1.2 Dam Ortuk (Roof)		50	09-May-26	28-Jun-26	8.29%	83.87%	
A1430	Hidroizolyasiya (Waterproofing)	15	09-May-26	24-May-26	10%	100%	
A1440	Istilik izolyasiyasi - Penoplast (Thermal Insul	15	09-May-26	24-May-26	10%	100%	
A1450	Hamarlayici sement qum qati (Smoothing C	15	10-May-26	25-May-26	10%	100%	
A1460	Cati ayaqlarinin qurasdirilmisi (Kenet, Taxta	30	11-May-26	10-Jun-26	7%	100%	
A1470	Cati elementlerinin qurasdirilmisi (Installatio	15	28-May-26	12-Jun-26	7%	87.08%	
A1480	Damin suaxitma sistemi (Roof Drainage Sys	15	13-Jun-26	28-Jun-26	7%	0%	
QRVND_Upd.3.1.1.1.3 Daxili Bezek (Fit Out)		135	04-Apr-26	16-Aug-26	6.74%	67.94%	
QRVND_Upd.3.1.1.1.3.1 Horgu (Masonry)		69	04-Apr-26	11-Jun-26	42.5%	98.96%	

Page 1 of 35

TASK filter: All Activities

© Oracle Corporation

Classic Schedule Layout							11-Jun-26 11:17
Activity ID	Activity Name	BL Project Duration	BL Project Start	BL Project Finish	Performance % Complete	Schedule % Complete	

Classic Schedule Layout							11-Jun-26 11:17
Activity ID	Activity Name	BL Project Duration	BL Project Start	BL Project Finish	Performance % Complete	Schedule % Complete	
	A9810 Tortu ve yapisdirci sement qum qati (Mesh :	28	24-Jun-26	22-Jul-26	0%	0%	
	A9960 Keramik tavalar (Ceramic Tiles)	42	26-Jun-26	07-Aug-26	0%	0%	
	A10120 Keramik tavalar (S/Q ucun) (Ceramic Tiles (f	42	06-Jul-26	17-Aug-26	0%	0%	
	QRVND_Upd.3.1.1.3.3.5 Pencere ve Qapilar (Windows	148	26-Apr-26	20-Sep-26	4.75%	91.21%	
	A10290 Pencerelerin qurasdirilmesi (Installation of V	48	26-Apr-26	12-Jun-26	10%	95.96%	
	A10300 Giris qapisi (Entrance Door)	48	26-Apr-26	12-Jun-26	0%	95.96%	
	A10310 Menzillerarasi qapilar ve yasmasi (Apartmer	5	15-Sep-26	20-Sep-26	0%	0%	
	QRVND_Upd.3.1.1.3.3.6 Mebellesdirme ve tamamlanm	10	20-Sep-26	30-Sep-26	0%	0%	
	A10730 Metbex mebelllerinin qurasdirilmesi (Installat	5	20-Sep-26	25-Sep-26	0%	0%	
	A10740 Temizlik, Tehvil/Teslim ve tamamlanma isleri	5	25-Sep-26	30-Sep-26	0%	0%	
	QRVND_Upd.3.1.1.3.4 MEP (Mechanical, Electrical & Plu	165	19-Apr-26	30-Sep-26	13.97%	43.91%	
	QRVND_Upd.3.1.1.3.4.1 Elektrik Techizati (Electrical S	158	19-Apr-26	23-Sep-26	43.15%	54.2%	
	A11200 Elektrik kabellerinin cekilmesi (Installation of	68	19-Apr-26	25-Jun-26	47%	78.03%	
	A11230 Rabite xetlerinin cekilmesi (Installation of C	60	08-May-26	07-Jul-26	47%	55.1%	
	A11210 Elektrik qutularinin yerlesdirilmesi (Installatio	40	28-May-26	07-Jul-26	47%	32.66%	
	A11220 Elektrik aksesuarlari (Electrical Accessories)	5	13-Sep-26	18-Sep-26	0%	0%	
	A11240 Rabite akseuarlarinin qurasdirilmesi (Installa	10	13-Sep-26	23-Sep-26	0%	0%	
	QRVND_Upd.3.1.1.3.4.2 Isti, Soyuq su ve Kanalizasiya	129	19-Apr-26	25-Aug-26	7.73%	73.07%	
	A11250 Soyuq su borulari (Cold Water Pipes)	68	19-Apr-26	25-Jun-26	9%	78.03%	
	A11260 Isti su borulari (Hot Water Pipes)	68	19-Apr-26	25-Jun-26	9%	78.03%	
	A11270 Teserrufat-meiset (K1) sistemi (Household L	68	24-Apr-26	30-Jun-26	6%	70.68%	
	A11280 Avadanliqlarin qurasdirilmesi (Installation of	7	18-Aug-26	25-Aug-26	0%	0%	
	QRVND_Upd.3.1.1.3.4.3 Ventilyasiya (Ventilation)	158	26-Apr-26	30-Sep-26	0%	27.42%	
	A11290 Radiatorlari ucun borularin cekilmesi (Instal	50	26-Apr-26	14-Jun-26	0%	92.13%	
	A11300 Radiatorlarin qurasdirilmesi (Installation of R	38	11-Jul-26	18-Aug-26	0%	0%	
	A11310 Kombi sisteminin hazirlanmasi (Installation c	20	18-Aug-26	07-Sep-26	0%	0%	
	A11320 Su qizdiricilarin qurasdirilmesi (Installation of	20	07-Sep-26	27-Sep-26	0%	0%	
	A11330 Desmal qurudanlarin qurasdirilmesi (Installa	20	08-Sep-26	28-Sep-26	0%	0%	
	A11340 Radial ve Kanal tipli ventilyatorlar (Radial an	20	10-Sep-26	30-Sep-26	0%	0%	
	QRVND_Upd.3.1.1.3.4.4 Gunes Paneller (Solar Panels	65	15-Jul-26	18-Sep-26	0%	0%	
	A11350 Paneller ucun konstruksiyarin qurasdirilmas	50	15-Jul-26	03-Sep-26	0%	0%	
	A11360 Panellerin yerlesdirilmesi (Installation of Par	50	30-Jul-26	18-Sep-26	0%	0%	
	QRVND_Upd.3.1.1.3.4.5 Qaz techizat (Gas Supply)	20	29-Jul-26	18-Aug-26	0%	0%	
	A11370 Qaz borularinin cekilmesi (Installation of Ga:	15	29-Jul-26	13-Aug-26	0%	0%	
	A11380 Sorucu ventilyasiya ve qaz plitilerinin qurasc	5	13-Aug-26	18-Aug-26	0%	0%	
	QRVND_Upd.3.1.1.3.5 Xarici Bezek (Facade)	46	29-Jun-26	14-Aug-26	0%	0%	
	A13940 Xarici divarlarin yapisdirci suvaq ile suvanm:	20	29-Jun-26	19-Jul-26	0%	0%	
	A13950 Istilik izolyasiyasi (Das yunu) Dübél ile birlikd	20	01-Jul-26	21-Jul-26	0%	0%	
	A13960 Plastik tor (Plastic mesh)	20	03-Jul-26	23-Jul-26	0%	0%	
	A13970 Yapisdirma qati (SupraFix) (Adhesive bed)	20	05-Jul-26	25-Jul-26	0%	0%	
	A13980 Rengli silikon boya (Colored silicone paint)	20	07-Jul-26	27-Jul-26	0%	0%	
	A13990 Uzluk dasi (kabancik) (Cladding stone (brick	20	09-Jul-26	29-Jul-26	0%	0%	
	A14000 Metal dayaqlarin qurasdirilmesi (Dekorativ q	15	11-Jul-26	26-Jul-26	0%	0%	
	A14010 Taxta dayaqlarin qurasdirilmesi (Dekorativ q	15	13-Jul-26	28-Jul-26	0%	0%	
	A14020 Cercive ve qefesleme (Dekorativ qefes) (Frä	30	15-Jul-26	14-Aug-26	0%	0%	
	A14030 Gris pilekani ve metal meheccer (Entrance	15	29-Jul-26	13-Aug-26	0%	0%	
	QRVND_Upd.3.1.1.3.6 Teserrufat Tikilileri (Farm buildings	125	06-Mar-26	11-Jul-26	0%	76.62%	
	A27180 Qaba Isleri (Structural works)	40	06-Mar-26	17-Apr-26	0%	100%	
	A27190 Dam qurasdirma (Roof installation)	60	29-Mar-26	27-May-26	0%	100%	
	A27200 Xarici Bezek (Exterior decoration)	75	18-Apr-26	01-Jul-26	0%	72.08%	
	A27210 Elektrik kabelleri ve lampa (Electric cables a	70	18-Apr-26	26-Jun-26	0%	77.23%	
	A27220 Hasarlanma ve son tamamlanma isleri (Fer	45	27-May-26	11-Jul-26	0%	31.25%	
	QRVND_Upd.3.1.1.4 5 Otaqli Evler (5 Room Houses)	349	11-Oct-25	30-Sep-26	48.51%	61.99%	
	QRVND_Upd.3.1.1.4.1 Qaba isler (Excavation & Reinforce	246	11-Oct-25	19-Jun-26	95.74%	98.43%	
	QRVND_Upd.3.1.1.4.1.1 +0.00 Seviyyesinden asagi (Br	190	11-Oct-25	24-Apr-26	96.67%	100%	
	A2420 Torpaq qazinti isleri (Earth Excavation Work	15	11-Oct-25	25-Oct-25	100%	100%	
	A2430 Kiplesme ve Cinqil qati (Compaction and Gi	15	21-Oct-25	04-Nov-25	100%	100%	
	A2440 Hazirlıq qati B7.5 (B7.5 Blinding Concrete L	15	31-Oct-25	14-Nov-25	100%	100%	
	A2450 Izolyasiya (Isti bitumla yapisdirma) (Waterpr	15	10-Nov-25	24-Nov-25	100%	100%	
	A2460 Muhafize qati (Sementden) (Protective Lay	15	20-Nov-25	04-Dec-25	100%	100%	
	A2470 Lentvari bunovre qelib (Strip Foundation Fo	25	30-Nov-25	24-Dec-25	100%	100%	
				Page 6 of 35		TASK filter: All Activities	© Oracle Corporation

Classic Schedule Layout							11-Jun-26 11:17
Activity ID	Activity Name	BL Project Duration	BL Project Start	BL Project Finish	Performance % Complete	Schedule % Complete	
</							

Classic Schedule Layout							11-Jun-26 11:17
Activity ID	Activity Name	BL Project Duration	BL Project Start	BL Project Finish	Performance % Complete	Schedule % Complete	
	A10750 Metbex mebellərinin quradlrılması (Installat	5	15-Aug-26	20-Aug-26	0%	0%	
	A10760 Temizlik, Tehvil/Təslim və tamamlanma işləri	5	16-Sep-26	21-Sep-26	0%	0%	
	QRVND_Upd.3.1.1.4.4 MEP (Mechanical, Electrical & Plu	159	25-Apr-26	30-Sep-26	20.8%	48.58%	
	QRVND_Upd.3.1.1.4.4.1 Elektrik Texizati (Electrical S	121	25-Apr-26	23-Aug-26	39.86%	58.23%	
	A11390 Elektrik kabəllərinin cəkilmesi (Installation of	58	25-Apr-26	21-Jun-26	50%	81.14%	
	A11420 Rəbitə xətlərinin cəkilmesi (Installation of C	40	09-May-26	18-Jun-26	50%	80.16%	
	A11400 Elektrik qutularının yerləsdirilməsi (Installatio	20	03-Jun-26	23-Jun-26	50%	35.31%	
	A11430 Rəbitə aksesuarlarının quradlrılması (Installat	15	23-Jun-26	08-Jul-26	0%	0%	
	A11410 Elektrik aksesuarları (Electrical Accessories)	15	08-Aug-26	23-Aug-26	0%	0%	
	QRVND_Upd.3.1.1.4.4.2 İsti, Soyuq su və Kanalizasiya	115	25-Apr-26	17-Aug-26	43.87%	90.19%	
	A11440 Soyuq su boruları (Cold Water Pipes)	48	25-Apr-26	11-Jun-26	46%	98.05%	
	A11450 İsti su boruları (Hot Water Pipes)	48	25-Apr-26	11-Jun-26	46%	98.05%	
	A11460 Təsərrüfat-meisət (K1) sistemi (Household L	48	29-Apr-26	16-Jun-26	46%	87.63%	
	A11470 Avadanlıqların quradlrılması (Installation of	7	10-Aug-26	17-Aug-26	0%	0%	
	QRVND_Upd.3.1.1.4.4.3 Ventilyasiya (Ventilation)	138	01-May-26	16-Sep-26	0%	41.7%	
	A11480 Rədiatorları ucun boruların cəkilmesi (Instal	40	01-May-26	10-Jun-26	0%	100%	
	A11490 Rədiatorların quradlrılması (Installation of R	48	11-May-26	28-Jun-26	0%	62.63%	
	A11500 Kombi sisteminin hazırlanması (Installation c	20	28-Jun-26	18-Jul-26	0%	0%	
	A11510 Su qızdırıcıların quradlrılması (Installation of	20	18-Jul-26	07-Aug-26	0%	0%	
	A11520 Desmal qurudanların quradlrılması (Installat	20	07-Aug-26	27-Aug-26	0%	0%	
	A11530 Radial və Kanal tipli ventilyatorlar (Radial an	20	27-Aug-26	16-Sep-26	0%	0%	
	QRVND_Upd.3.1.1.4.4.4 Günəş Pənlələri (Solar Panels)	52	08-Jul-26	29-Aug-26	0%	0%	
	A11540 Pənlələri ucun konstruksiyanın quradlrılmas	42	08-Jul-26	19-Aug-26	0%	0%	
	A11550 Pənlələrin yerləsdirilməsi (Installation of Par	28	01-Aug-26	29-Aug-26	0%	0%	
	QRVND_Upd.3.1.1.4.4.5 Qaz təchizat (Gas Supply)	65	27-Jul-26	30-Sep-26	0%	0%	
	A11560 Qaz borularının cəkilmesi (Installation of Ga	45	27-Jul-26	10-Sep-26	0%	0%	
	A11570 Sorucu ventilyasiya və qaz plitələrinin qurasc	20	10-Sep-26	30-Sep-26	0%	0%	
	QRVND_Upd.3.1.1.4.5 Xarici Bəzək (Facade)	105	05-Jun-26	18-Sep-26	0%	2.44%	
	A14040 Xarici divarların yapışdırıcı suvaq ilə suvanmı	42	05-Jun-26	17-Jul-26	0%	12.05%	
	A14050 İstilik izolyasiyası (Das yunu) Dübəl ilə birlikd	42	07-Jun-26	19-Jul-26	0%	7.29%	
	A14060 Plastik tor (Plastic mesh)	42	09-Jun-26	21-Jul-26	0%	2.53%	
	A14070 Yapışdırma qatı (SupraFix) (Adhesive bed)	42	11-Jun-26	23-Jul-26	0%	0%	
	A14080 Rəngli silikon boya (Colored silicone paint)	42	13-Jun-26	25-Jul-26	0%	0%	
	A14090 Uzluk dası (kabancık) (Cladding stone (brick	42	15-Jun-26	27-Jul-26	0%	0%	
	A14100 Metal dayaqaların quradlrılması (Dekorativ q	35	05-Jul-26	09-Aug-26	0%	0%	
	A14110 Təxtə dayaqaların quradlrılması (Dekorativ q	35	25-Jul-26	29-Aug-26	0%	0%	
	A14130 Gris pillekani və metal mehecər (Entrance	20	06-Aug-26	26-Aug-26	0%	0%	
	A14120 Cərcivə və qəfəsləmə (Dekorativ qəfəs) (Fra	35	14-Aug-26	18-Sep-26	0%	0%	
	QRVND_Upd.3.1.1.4.6 Təsərrüfat Tikililəri (Farm buildings	125	06-Mar-26	11-Jul-26	0%	76.62%	
	A27230 Qaba işləri (Structural works)	40	06-Mar-26	17-Apr-26	0%	100%	
	A27240 Dam quradlrması (Roof installation)	60	29-Mar-26	27-May-26	0%	100%	

Classic Schedule Layout							11-Jun-26 11:17
Activity ID	Activity Name	BL Project Duration	BL Project Start	BL Project Finish	Performance % Complete	Schedule % Complete	
	A11600 Elektrik aksesuarları (Electrical Accessories)	30	24-Aug-26	23-Sep-26	0%	0%	
	A11620 Rabite akseuarlarının qurasdırılması (Install	34	24-Aug-26	27-Sep-26	0%	0%	
	QRVND_Upd.3.1.2.1.4.2 Isti, Soyuq su ve Kanalizasiya	151	28-Mar-26	25-Aug-26	1.91%	95.71%	
	A11630 Soyuq su boruları (Cold Water Pipes)	52	28-Mar-26	18-May-26	0%	100%	
	A11640 Isti su boruları (Hot Water Pipes)	52	28-Mar-26	18-May-26	0%	100%	
	A11650 Teserrufat-meiset (K1) sistemi (Household L	52	02-Apr-26	23-May-26	6%	100%	
	A11660 Avadanlıqların qurasdırılması (Installation of	7	18-Aug-26	25-Aug-26	0%	0%	
	QRVND_Upd.3.1.2.1.4.3 Ventilyasiya (Ventilation)	131	04-Apr-26	12-Aug-26	0%	51.96%	
	A11670 Radiatorları ucun boruların cekilmesi (Instal	40	04-Apr-26	13-May-26	0%	100%	
	A11680 Radiatorların qurasdırılması (Installation of R	35	13-May-26	17-Jun-26	0%	80.18%	
	A11690 Kombi sisteminin hazırlanması (Installation c	14	17-Jun-26	01-Jul-26	0%	0%	
	A11700 Su qizdiricilərin qurasdırılması (Installation of	14	01-Jul-26	15-Jul-26	0%	0%	
	A11710 Desmal qurudanların qurasdırılması (Install	14	15-Jul-26	29-Jul-26	0%	0%	
	A11720 Radial ve Kanal tipli ventilyatorlar (Radial an	14	29-Jul-26	12-Aug-26	0%	0%	
	QRVND_Upd.3.1.2.1.4.4 Gunes Paneller (Solar Panels)	55	06-Jun-26	31-Jul-26	0%	7.39%	
	A11730 Paneller ucun konstruksiyanın qurasdırılmas	35	06-Jun-26	11-Jul-26	0%	11.61%	
	A11740 Panellerin yerlesdirilmesi (Installation of Par	20	11-Jul-26	31-Jul-26	0%	0%	
	QRVND_Upd.3.1.2.1.4.5 Qaz techizat (Gas Supply)	45	23-Jul-26	06-Sep-26	0%	0%	
	A11750 Qaz borularının cekilmesi (Installation of Ga:	35	23-Jul-26	27-Aug-26	0%	0%	
	A11760 Sorucu ventilyasiya ve qaz plitilerinin qurasc	10	27-Aug-26	06-Sep-26	0%	0%	
	QRVND_Upd.3.1.2.1.5 Xarici Bezek (Facade)	88	26-May-26	22-Aug-26	0%	14.8%	
	A14140 Xarici divarların yapisdirci suvaq ile suvanmı	48	26-May-26	13-Jul-26	0%	31.38%	
	A14150 Istilik izolyasiyasi (Das yunu) Dübəl ilə birlikd	48	28-May-26	15-Jul-26	0%	27.21%	
	A14160 Plastik tor (Plastic mesh)	48	30-May-26	17-Jul-26	0%	23.05%	
	A14170 Yapisdirma qati (SupraFix) (Adhesive bed)	48	01-Jun-26	19-Jul-26	0%	18.88%	
	A14180 Rengli silikon boya (Colored silicone paint)	48	03-Jun-26	21-Jul-26	0%	14.71%	
	A14190 Uzluk dasi (kabancik) (Cladding stone (brick	48	05-Jun-26	23-Jul-26	0%	10.55%	
	A14200 Metal dayaqların qurasdırılması (Dekorativ q	30	03-Jul-26	02-Aug-26	0%	0%	
	A14210 Taxta dayaqların qurasdırılması (Dekorativ q	30	05-Jul-26	04-Aug-26	0%	0%	
	A14220 Cercive ve qefesleme (Dekorativ qefes) (Fr	30	07-Jul-26	06-Aug-26	0%	0%	
	A14230 Gris pilekani ve metal mehecce (Entrance	30	23-Jul-26	22-Aug-26	0%	0%	
	QRVND_Upd.3.1.2.1.6 Teserrufat Tikililəri (Farm buildings	125	06-Mar-26	11-Jul-26	0%	76.62%	
	A27280 Qaba isleri (Structural works)	40	06-Mar-26	17-Apr-26	0%	100%	
	A27290 Dam qurasdırma (Roof installation)	60	29-Mar-26	27-May-26	0%	100%	
	A27300 Xarici Bezek (Exterior decoration)	75	18-Apr-26	01-Jul-26	0%	72.08%	
	A27310 Elektrik kabelleri ve lampa (Electric cables a	70	18-Apr-26	26-Jun-26	0%	77.23%	
	A27320 Hasarlanma ve son tamamlanma isleri (Fer	45	27-May-26	11-Jul-26	0%	31.25%	
	QRVND_Upd.3.1.2.2 3 Otaqli Evler (3 Room Houses)	380	11-Oct-25	31-Oct-26	46.51%	67%	
	QRVND_Upd.3.1.2.2.1 Qaba isler (Excavation & Reinforce	256	11-Oct-25	29-Jun-26	92.72%	97.81%	
	QRVND_Upd.3.1.2.2.1.1 +0.00 Seviyyesinden asagi (B	225	11-Oct-25	29-May-26	94.8%	100%	
	A2860 Torpaq qazinti isleri (Earth Excavation Work	45	11-Oct-25	24-Nov-25	100%	100%	
	A2870 Kiplesme ve Cinqil qati (Compaction and Gi	45	23-Oct-25	06-Dec-25	100%	100%	
	A2880 Hazirlıq qati B7.5 (B7.5 Blinding Concrete L	45	28-Oct-25	11-Dec-25	100%	100%	
	A2890 Izolyasiya (Isti bitumla yapisdirma) (Waterpr	45	02-Nov-25	16-Dec-25	100%	100%	
	A2900 Muhafize qati (Sementden) (Protective Lay	45	07-Nov-25	21-Dec-25	100%	100%	
	A2910 Lentvari bunovre qelib (Strip Foundation Fo	65	12-Nov-25	18-Jan-26	100%	100%	
	A2920 Lentvari bunovre amaturlanmasi (Reinforce	65	17-Nov-25	23-Jan-26	100%	100%	
	A2930 Lentvari bunovre betonlanmasi (Concrete C	65	22-Nov-25	28-Jan-26	100%	100%	
	A2940 Sutunların amatur - qelib (Reinforcement a	65	02-Dec-25	07-Feb-26	100%	100%	
	A2960 Misar dasından horgu (Masonry with Cut St	90	02-Dec-25	04-Mar-26	100%	100%	
	A2980 Xarici divarların penoplastan izolyasiyasi (Ins	90	06-Dec-25	08-Mar-26	100%	100%	
	A2950 Eks doldurma ve kiplesme (Backfilling and C	90	07-Dec-25	09-Mar-26	100%	100%	
	A2990 Xarici divarların penoplastan izolyasiyasi (Ins	90	10-Dec-25	12-Mar-26	100%	100%	
	A2970 Kemerin amatur - qelibbi (Reinforcement a	90	22-Dec-25	27-Mar-26	100%	100%	
	A3000 Eks doldurma ve kiplesdirilmis qrun (Backfil	85	25-Dec-25	25-Mar-26	100%	100%	
	A3010 Monolit d/b kemer ve Sütunların betonlanm	90	27-Dec-25	01-Apr-26	100%	100%	
	A3020 Cinqil qati (Bunovre tavasi) (Gravel Layer (F	65	03-Feb-26	11-Apr-26	96%	100%	
	A3030 2 qat hidroizolyasiya (Two-Layer Waterproof	65	06-Feb-26	14-Apr-26	96%	100%	
	A3040 Sement qum qati (Cement-Sand Layer)	65	09-Feb-26	17-Apr-26	96%	100%	
	A3050 Monolit d/b doseme amaturlanmasi ve qeli	65	12-Feb-26	20-Apr-26	96%	100%	
	A3060 Monolit d/b doseme beton (Concrete Castir	65	17-Feb-26	25-Apr-26	96%	100%	
				Page 10 of 35		TASK filter: All Activities	© Oracle Corporation

Classic Schedule Layout							11-Jun-26 11:17
Activity ID	Activity Name	BL Project Duration	BL Project Start	BL Project Finish	Performance % Complete	Schedule % Complete	
	A7300 Hamarlayıcı sement qum qati (Smoothing C	15	16-Sep-26	01-Oct-26	0%	0%	
	A7450 Catı ayaqlarının qurasdırılması (Kenet, Taxta	30	17-Sep-26	17-Oct-26	0%	0%	
	A7600 Catı elementlerinin qurasdırılması (Installatio	15	19-Sep-26	04-Oct-26	0%	0%	
	A7760 Damin suaxitma sistemi (Roof Drainage Sys	15	20-Sep-26	05-Oct-26	0%	0%	
	QRVND_Upd.3.1.2.4.3 Daxili Bezek (Fit Out)	128	25-Jun-26	31-Oct-26	2.19%	0%	
	QRVND_Upd.3.1.2.4.3.1 Horgu (Masonry)	115	25-Jun-26	18-Oct-26	0%	0%	
	A7910 Mısar dasından horgu (+0.000 sev. yuxarı) (l	45	25-Jun-26	09-Aug-26	0%	0%	
	A8060 Daxili arakesmelerin horgusu (Construction	45	03-Sep-26	18-Oct-26	0%	0%	
	QRVND_Upd.3.1.2.4.3.2 Divarların Bezek İslər (Wall Fi	52	04-Sep-26	26-Oct-26	0%	0%	
	A8210 Divarların sement qum qatından suvanması	40	04-Sep-26	14-Oct-26	0%	0%	
	A8360 Divarların astar və uzlenmesi (Priming and F	45	11-Sep-26	26-Oct-26	0%	0%	
	A8660 Metbex divarının kafel ilə uzlenmesi (Tile Cl	30	21-Sep-26	21-Oct-26	0%	0%	
	A8510 S/Q divarlarının kafel ilə uzlenmesi (Tile Clac	30	24-Sep-26	24-Oct-26	0%	0%	
	QRVND_Upd.3.1.2.4.3.3 Tavan Bezek işləri (Ceiling Fi	50	09-Sep-26	29-Oct-26	0%	0%	
	A8810 Tavanın astar və uzlenmesi (Priming and Pl	45	09-Sep-26	24-Oct-26	0%	0%	
	A8960 Tavanın emulsiya boyası (Emulsion Paintinç	45	14-Sep-26	29-Oct-26	0%	0%	
	A9110 S/Q ucunTavanın alçıpan ilə uzlenmesi (Gyç	30	27-Sep-26	27-Oct-26	0%	0%	
	QRVND_Upd.3.1.2.4.3.4 Döşəmə Bezek işləri (Floor Fi	45	14-Sep-26	29-Oct-26	0%	0%	
	A9260 İstilik izolyasiyası, laqa və dikt (Thermal Insu	15	14-Sep-26	29-Sep-26	0%	0%	
	A9410 Laminat döşəmə (Laminate Flooring)	15	18-Sep-26	03-Oct-26	0%	0%	
	A9560 Hamarlayıcı sement/qum qatı (Smoothing C	15	20-Sep-26	05-Oct-26	0%	0%	
	A9710 2 qat hidroizolyasiya (Two-Layer Waterproof	15	22-Sep-26	07-Oct-26	0%	0%	
	A9860 Torlu və yapısdirici sement qum qatı (Mesh :	15	24-Sep-26	09-Oct-26	0%	0%	
	A10020 Keramik tavalar (Ceramic Tiles)	30	26-Sep-26	26-Oct-26	0%	0%	
	A10170 Keramik tavalar (S/Q ucun) (Ceramic Tiles (f	30	29-Sep-26	29-Oct-26	0%	0%	
	QRVND_Upd.3.1.2.4.3.5 Pəncərə və Qapılar (Windows	111	05-Jul-26	24-Oct-26	13.2%	0%	
	A10440 Pəncərələrin qurasdırılması (Installation of V	60	05-Jul-26	03-Sep-26	22%	0%	
	A10450 Giriş qapısı (Entrance Door)	30	04-Aug-26	03-Sep-26	0%	0%	
	A10460 Mənzillərarası qapılar və yəsması (Apartmer	10	14-Oct-26	24-Oct-26	0%	0%	
	QRVND_Upd.3.1.2.4.3.6 Məbəlləşdirmə və tamamlanır	13	18-Oct-26	31-Oct-26	0%	0%	
	A10830 Metbex məbəllərinin qurasdırılması (Installat	6	18-Oct-26	24-Oct-26	0%	0%	
	A10840 Təmizlik, Təhvill/Təslim və tamamlanma işləri	7	24-Oct-26	31-Oct-26	0%	0%	
	QRVND_Upd.3.1.2.4.4 MEP (Mechanical, Electrical & Plu	125	28-Jun-26	31-Oct-26	6.61%	0%	
	QRVND_Upd.3.1.2.4.4.1 Elektrik Texizati (Electrical S	95	28-Jun-26	01-Oct-26	11.4%	0%	
	A12150 Elektrik kabellərinin cəkilməsi (Installation of	60	28-Jun-26	27-Aug-26	21%	0%	
	A12160 Elektrik qutularının yerləşdirilməsi (Installatio	40	23-Jul-26	01-Sep-26	0%	0%	
	A12180 Rabitə xəttlərinin cəkilməsi (Installation of C	35	27-Aug-26	01-Oct-26	21%	0%	
	A12170 Elektrik aksesuarları (Electrical Accessories)	20	01-Sep-26	21-Sep-26	0%	0%	
	A12190 Rabitə aksesuarlarının qurasdırılması (Installa	20	01-Sep-26	21-Sep-26	0%	0%	
	QRVND_Upd.3.1.2.4.4.2 İstı, Soyuq su və Kanalizasiya	125	28-Jun-26	31-Oct-26	12%	0%	
	A12200 Soyuq su boruları (Cold Water Pipes)	42	28-Jun-26	09-Aug-26	0%	0%	
	A12210 İstı su boruları (Hot Water Pipes)	42	28-Jun-26	09-Aug-26	0%	0%	
	A12220 Təsərrüfat-meisət (K1) sistemi (Household L	42	03-Jul-26	14-Aug-26	38%	0%	
	A12230 Avadanlıqların qurasdırılması (Installation of	7	24-Oct-26	31-Oct-26	0%	0%	
	QRVND_Upd.3.1.2.4.4.3 Ventilasiya (Ventilation)	115	05-Jul-26	28-Oct-26	0%	0%	
	A12240 Radiatorları ucun boruların cəkilməsi (Instal	45	05-Jul-26	19-Aug-26	0%	0%	
	A12250 Radiatorların qurasdırılması (Installation of R	25	19-Aug-26	13-Sep-26	0%	0%	
	A12260 Kombi sisteminin hazırlanması (Installation c	15	13-Sep-26	28-Sep-26	0%	0%	
	A12270 Su qızdırıcıların qurasdırılması (Installation of	15	28-Sep-26	13-Oct-26	0%	0%	
	A12280 Dəsmal qurudanların qurasdırılması (Installa	15	13-Oct-26	28-Oct-26	0%	0%	
	A12290 Radial və Kanal tipli ventilyatorlar (Radial an	15	13-Oct-26	28-Oct-26	0%	0%	
	QRVND_Upd.3.1.2.4.4.4 Günəş Panellər (Solar Panels	42	19-Sep-26	31-Oct-26	0%	0%	
	A12300 Panellər ucun konstruksiyanın qurasdırılma	40	19-Sep-26	29-Oct-26	0%	0%	
	A12310 Panellərin yerləşdirilməsi (Installation of Par	20	11-Oct-26	31-Oct-26	0%	0%	
	QRVND_Upd.3.1.2.4.4.5 Qaz texizat (Gas Supply)	45	13-Sep-26	28-Oct-26	0%	0%	
	A12320 Qaz borularının cəkilməsi (Installation of Ga	35	13-Sep-26	18-Oct-26	0%	0%	
	A12330 Sorucu ventilyasiya və qaz plitələrinin qurasc	10	18-Oct-26	28-Oct-26	0%	0%	
	QRVND_Upd.3.1.2.4.5 Xarici Bezek (Facade)	70	09-Aug-26	18-Oct-26	0%	0%	
	A14440 Xarici divarların yapısdirici suvaq ilə suvanm	40	09-Aug-26	18-Sep-26	0%	0%	
	A14450 İstilik izolyasiyası (Das yunu) Dübəl ilə birikd	40	11-Aug-26	20-Sep-26	0%	0%	
	A14460 Plastik tor (Plastic mesh)	40	13-Aug-26	22-Sep-26	0%	0%	
				Page 15 of 35		TASK filter: All Activities	© Oracle Corporation

Classic Schedule Layout							11-Jun-26 11:17
Activity ID	Activity Name	BL Project Duration	BL Project Start	BL Project Finish	Performance % Complete	Schedule % Complete	
	A10050 Keramik tavalar (Ceramic Tiles)	60	21-Jul-26	19-Sep-26	0%	0%	
	A10200 Keramik tavalar (S/Q ucun) (Ceramic Tiles (f	60	24-Jul-26	22-Sep-26	0%	0%	
	QRVND_Upd.3.1.3.3.3.5 Pencere ve Qapilar (Windows	166	11-May-26	24-Oct-26	4.44%	44.54%	
	A10530 Pencerelerin qurasdirilmesi (Installation of V	60	11-May-26	10-Jul-26	10%	50.1%	
	A10540 Giris qapisi (Entrance Door)	60	11-May-26	10-Jul-26	0%	50.1%	
	A10550 Menzillerarasi qapilar ve yasmasi (Apartmer	15	09-Oct-26	24-Oct-26	0%	0%	
	QRVND_Upd.3.1.3.3.3.6 Mebellesdirme ve tamamlanrn	22	24-Oct-26	15-Nov-26	0%	0%	
	A10890 Metbex mebellerinin qurasdirilmesi (Installat	19	24-Oct-26	12-Nov-26	0%	0%	
	A10900 Temizlik, Tehvil/Tesim ve tamamlanma isleri	2	13-Nov-26	15-Nov-26	0%	0%	
	QRVND_Upd.3.1.3.3.4 MEP (Mechanical, Electrical & Plu	193	04-May-26	13-Nov-26	3.85%	26.55%	
	QRVND_Upd.3.1.3.3.4.1 Elektrik Techizati (Electrical S	115	04-May-26	27-Aug-26	10.33%	24.06%	
	A12700 Elektrik kabellerinin cekilmesi (Installation of	85	04-May-26	28-Jul-26	15%	43.6%	
	A12730 Rabite xetlerinin cekilmesi (Installation of C	70	24-May-26	02-Aug-26	15%	24.38%	
	A12710 Elektrik qutularinin yerlesdirilmesi (Installatio	40	28-Jun-26	07-Aug-26	0%	0%	
	A12720 Elektrik aksesuarlari (Electrical Accessories)	20	07-Aug-26	27-Aug-26	0%	0%	
	A12740 Rabite akseuarlarinin qurasdirilmesi (Installa	10	07-Aug-26	17-Aug-26	0%	0%	
	QRVND_Upd.3.1.3.3.4.2 Isti, Soyuq su ve Kanalizasiya	97	04-May-26	09-Aug-26	1.83%	44.99%	
	A12750 Soyuq su borulari (Cold Water Pipes)	72	04-May-26	15-Jul-26	0%	51.48%	
	A12760 Isti su borulari (Hot Water Pipes)	72	04-May-26	15-Jul-26	0%	51.48%	
	A12770 Teserrufat-meiset (K1) sistemi (Household L	72	09-May-26	20-Jul-26	6%	44.53%	
	A12780 Avadanliqlarin qurasdirilmesi (Installation of	20	20-Jul-26	09-Aug-26	0%	0%	
	QRVND_Upd.3.1.3.3.4.3 Ventilyasiya (Ventilation)	155	11-May-26	13-Oct-26	0%	19.4%	
	A12790 Radiatorlari ucun borularin cekilmesi (Instal	40	11-May-26	20-Jun-26	0%	75.16%	
	A12800 Radiatorlarin qurasdirilmesi (Installation of R	35	20-Jun-26	25-Jul-26	0%	0%	
	A12810 Kombi sisteminin hazirlanmasi (Installation c	20	25-Jul-26	14-Aug-26	0%	0%	
	A12820 Su qizdiricilarin qurasdirilmesi (Installation of	20	14-Aug-26	03-Sep-26	0%	0%	
	A12830 Desmal qurudanlarin qurasdirilmesi (Installa	20	03-Sep-26	23-Sep-26	0%	0%	
	A12840 Radial ve Kanal tipli ventilyatorlar (Radial an	20	23-Sep-26	13-Oct-26	0%	0%	
	QRVND_Upd.3.1.3.3.4.4 Gunes Paneller (Solar Panels	71	03-Sep-26	13-Nov-26	0%	0%	
	A12850 Paneller ucun konstruksiyainin qurasdirilmas	50	03-Sep-26	23-Oct-26	0%	0%	
	A12860 Panellerin yerlesdirilmesi (Installation of Par	31	13-Oct-26	13-Nov-26	0%	0%	
	QRVND_Upd.3.1.3.3.4.5 Qaz techizat (Gas Supply)	20	11-Sep-26	01-Oct-26	0%	0%	
	A12870 Qaz borularinin cekilmesi (Installation of Ga:	15	11-Sep-26	26-Sep-26	0%	0%	
	A12880 Sorucu ventilyasiya ve qaz plitilerinin qurasc	5	26-Sep-26	01-Oct-26	0%	0%	
	QRVND_Upd.3.1.3.3.5 Xarici Bezek (Facade)	73	25-Jul-26	06-Oct-26	0%	0%	
	A14740 Xarici divartarin yapisdirci suvaq ile suvanm:	38	25-Jul-26	01-Sep-26	0%	0%	
	A14750 Istilik izolyasiyasi (Das yunu) Dübel ile birlikd	38	27-Jul-26	03-Sep-26	0%	0%	
	A14760 Plastik tor (Plastic mesh)	38	29-Jul-26	05-Sep-26	0%	0%	
	A14770 Yapisdirma qati (SupraFix) (Adhesive bed)	38	31-Jul-26	07-Sep-26	0%	0%	
	A14780 Rengli silikon boya (Colored silicone paint)	38	02-Aug-26	09-Sep-26	0%	0%	
	A14790 Uzluk dasi (kabancik) (Cladding stone (brick	38	04-Aug-26	11-Sep-26	0%	0%	
	A14800 Metal dayaqlarin qurasdirilmesi (Dekorativ q	25	06-Aug-26	31-Aug-26	0%	0%	
	A14810 Taxta dayaqlarin qurasdirilmesi (Dekorativ q	25	08-Aug-26	02-Sep-26	0%	0%	
	A14820 Cercive ve qefesleme (Dekorativ qefes) (Fra	38	10-Aug-26	17-Sep-26	0%	0%	
	A14830 Gris pillekani ve metal meheccer (Entrance	25	11-Sep-26	06-Oct-26	0%	0%	
	QRVND_Upd.3.1.3.3.6 Teserrufat Tikilileri (Farm buildings	125	29-Mar-26	31-Jul-26	0%	55.93%	
	A27580 Qaba Isleri (Structural works)	40	29-Mar-26	07-May-26	0%	100%	
	A27590 Dam qurasdirma (Roof installation)	60	18-Apr-26	16-Jun-26	0%	90.1%	
	A27600 Xarici Bezek (Exterior decoration)	75	07-May-26	21-Jul-26	0%	45.42%	
	A27610 Elektrik kabelleri ve lampa (Electric cables a	70	07-May-26	16-Jul-26	0%	48.66%	
	A27620 Hasarlanma ve son tamamlanma isleri (Fer	45	16-Jun-26	31-Jul-26	0%	0%	
	QRVND_Upd.3.1.3.4 5 Otaqli Evler (5 Room Houses)	395	11-Oct-25	15-Nov-26	31.08%	42.3%	
	QRVND_Upd.3.1.3.4.1 Qaba isler (Excavation & Reinforce	293	11-Oct-25	05-Aug-26	67.4%	78.56%	
	QRVND_Upd.3.1.3.4.1.1 +0.00 Seviyyesinden asagi (B	223	11-Oct-25	27-May-26	89.36%	100%	
	A4180 Torpaq qazinti isleri (Earth Excavation Work	20	11-Oct-25	30-Oct-25	100%	100%	
	A4190 Kiplesme ve Cinqil qati (Compaction and Gi	20	16-Oct-25	04-Nov-25	100%	100%	
	A4200 Hazirlıq qati B7.5 (B7.5 Blinding Concrete L	20	21-Oct-25	09-Nov-25	100%	100%	
	A4210 Izolyasiya (Isti bitumla yapisdirma) (Waterpr	20	26-Oct-25	14-Nov-25	100%	100%	
	A4220 Muhafize qati (Sementden) (Protective Laye	20	31-Oct-25	19-Nov-25	100%	100%	
	A4230 Lentvari bunovre qelib (Strip Foundation Fo	30	08-Nov-25	07-Dec-25	100%	100%	
	A4240 Lentvari bunovre amaturlanmasi (Reinforce	30	18-Nov-25	17-Dec-25	100%	100%	
				Page 21 of 35		TASK filter: All Activities	© Oracle Corporation

Classic Schedule Layout							11-Jun-26 11:17
Activity ID	Activity Name	BL Project Duration	BL Project Start	BL Project Finish	Performance % Complete	Schedule % Complete	
A4250	Lentvari bunovre betonlanması (Concrete C	20	28-Nov-25	17-Dec-25	100%	100%	
A4260	Sutunların armatur - qelib (Reinforcement a	30	18-Dec-25	19-Jan-26	99%	100%	
A4270	Eks doldurma ve kiplesme (Backfilling and (	20	18-Dec-25	09-Jan-26	93%	100%	
A4280	Misar dasından horgu (Masonry with Cut Str	35	18-Dec-25	24-Jan-26	85%	100%	
A4340	Cinqil qatı (Bunovre tavası) (Gravel Layer (F	25	10-Jan-26	03-Feb-26	93%	100%	
A4290	Kemerin amatur - qelibbi (Reinforcement a	35	25-Jan-26	28-Feb-26	93%	100%	
A4300	Xarici divarların suvanması (Plastering of Ex	35	25-Jan-26	28-Feb-26	79%	100%	
A4350	2 qat hidroizolyasiya (Two-Layer Waterproof	25	04-Feb-26	28-Feb-26	93%	100%	
A4310	Xarici divarların penoplastan izolyasiyası (Ins	35	09-Feb-26	15-Mar-26	79%	100%	
A4330	Monolit d/b kemer ve Sütunların betonlanmı	40	09-Feb-26	23-Mar-26	93%	100%	
A4360	Sement qum qatı (Cement-Sand Layer)	25	01-Mar-26	28-Mar-26	93%	100%	
A4320	Eks doldurma ve kiplesdirilmiş qunt (Backfil	20	16-Mar-26	07-Apr-26	93%	100%	
A4370	Monolit d/b doseme armaturlanması ve qeli	35	29-Mar-26	02-May-26	93%	100%	
A4390	Eks torpaq dolgusu (Backfilling with Soil)	25	08-Apr-26	02-May-26	0%	100%	
A4380	Monolit d/b doseme beton (Concrete Castir	25	02-May-26	27-May-26	93%	100%	
QRVND_Upd.3.1.3.4.1.2 +0.00 Seviyyesinden yuxari (A		85	12-May-26	05-Aug-26	8.11%	20.68%	
A5390	Sutunların armaturlanması (Reinforcement i	40	12-May-26	21-Jun-26	12%	72.66%	
A5540	Sutunların qeliblenmesi (Formwork of Colum	40	14-May-26	23-Jun-26	12%	67.66%	
A5690	Kemerin qeliblenmesi (Formwork of Beam)	65	24-May-26	28-Jul-26	12%	26.25%	
A5840	Kemerin armaturlanması (Reinforcement of	65	25-May-26	29-Jul-26	12%	24.71%	
A5990	Sutunların ve Kemerin betonlanmas (Concr	38	09-Jun-26	17-Jul-26	12%	2.8%	
A6140	Ortuk tavaşının qelibı (Formwork of Roof Sle	38	10-Jun-26	18-Jul-26	3%	0.16%	
A6290	Ortuk tavaşının armaturlanması (Reinforce	38	12-Jun-26	20-Jul-26	3%	0%	
A6440	Ortuk tavaşının betonlanması (Concrete Ca:	38	19-Jun-26	27-Jul-26	3%	0%	
A6590	D/b Kemerin qeliblenmesi (Dam) (Formwork	25	09-Jul-26	03-Aug-26	3%	0%	
A6740	D/b Kemerin armaturlanması (Dam) (Reinfo	25	10-Jul-26	04-Aug-26	3%	0%	
A6890	D/b Kemerin betonlanması (Dam) (Concrete	25	11-Jul-26	05-Aug-26	3%	0%	
QRVND_Upd.3.1.3.4.2 Dam Ortuk (Roof)		63	13-Jul-26	14-Sep-26	0%	0%	
A7040	Hidroizolyasiya (Waterproofing)	25	13-Jul-26	07-Aug-26	0%	0%	
A7190	Istilik izolyasiyası - Penoplast (Thermal Insul	25	16-Jul-26	10-Aug-26	0%	0%	
A7340	Hamarlayıcı sement qum qatı (Smoothing C	25	21-Jul-26	15-Aug-26	0%	0%	
A7490	Catı ayaqlarının qurasdırılması (Kenet, Taxta	35	26-Jul-26	30-Aug-26	0%	0%	
A7640	Catı elementlərinin qurasdırılması (Installatio	25	15-Aug-26	09-Sep-26	0%	0%	
A7800	Damin suaxitma sistemi (Roof Drainage Sys	25	20-Aug-26	14-Sep-26	0%	0%	
QRVND_Upd.3.1.3.4.3 Daxili Bezek (Fit Out)		185	14-May-26	15-Nov-26	2.04%	8.3%	
QRVND_Upd.3.1.3.4.3.1 Horgu (Masonry)		91	14-May-26	13-Aug-26	7.3%	23.53%	
A7950	Misar dasından horgu (+0.000 sev. yuxarı) (l	70	14-May-26	23-Jul-26	12%	38.66%	
A8100	Daxili arakesmələrin horgusu (Construction	45	29-Jun-26	13-Aug-26	0%	0%	
QRVND_Upd.3.1.3.4.3.2 Divarların Bezek işlər (Wall Fi		102	04-Jul-26	14-Oct-26	0%	0%	
A8250	Divarların sement qum qatından suvanması	70	04-Jul-26	12-Sep-26	0%	0%	
A8400	Divarların astar və uzlenməsi (Priming and F	85	11-Jul-26	04-Oct-26	0%	0%	
A8550	S/Q divarlarının kafel ilə uzlenməsi (Tile Clac	60	24-Jul-26	22-Sep-26	0%	0%	
A8700	Metbex divarının kafel ilə uzlenməsi (Tile Cle	60	15-Aug-26	14-Oct-26	0%	0%	
QRVND_Upd.3.1.3.4.3.3 Tavan Bezek işləri (Ceiling Fi		50	09-Jul-26	28-Aug-26	0%	0%	
A8850	Tavanın astar və uzlenməsi (Priming and Pl	45	09-Jul-26	23-Aug-26	0%	0%	
A9000	Tavanın emulsiya boyası (Emulsion Paintinç	45	14-Jul-26	28-Aug-26	0%	0%	
A9150	S/Q ucunTavanın alçıpan ilə uzlenməsi (Gyç	30	27-Jul-26	26-Aug-26	0%	0%	
QRVND_Upd.3.1.3.4.3.4 Doseme Bezek işləri (Floor Fi		52	14-Jul-26	04-Sep-26	0%	0%	
A9300	Istilik izolyasiyası, laqa və dikıt (Thermal Insu	15	14-Jul-26	29-Jul-26	0%	0%	
A9450	Laminat doseme (Laminate Flooring)	15	18-Jul-26	02-Aug-26	0%	0%	
A9600	Hamarlayıcı sement/qum qatı (Smoothing C	15	20-Jul-26	04-Aug-26	0%	0%	
A9750	2 qat hidroizolyasiya (Two-Layer Waterproof	15	22-Jul-26	06-Aug-26	0%	0%	
A9900	Torlu və yapısdırıcı sement qum qatı (Mesh :	15	24-Jul-26	08-Aug-26	0%	0%	
A10210	Keramik tavalər (S/Q ucun) (Ceramic Tiles (f	30	29-Jul-26	28-Aug-26	0%	0%	
A10060	Keramik tavalər (Ceramic Tiles)	30	05-Aug-26	04-Sep-26	0%	0%	
QRVND_Upd.3.1.3.4.3.5 Pencere və Qapılar (Windows		148	24-May-26	19-Oct-26	10.15%	52.5%	
A10560	Pencerelərin qurasdırılması (Installation of V	30	24-May-26	23-Jun-26	22%	56.88%	
A10570	Giris qapısı (Entrance Door)	30	24-May-26	23-Jun-26	0%	56.88%	
A10580	Menzillərərəsi qapılar və yasması (Apartmer	5	14-Oct-26	19-Oct-26	0%	0%	
QRVND_Upd.3.1.3.4.3.6 Mebellesdirmə və tamamlanır		27	19-Oct-26	15-Nov-26	0%	0%	
A10910	Metbex mebellərinin qurasdırılması (Installat	20	19-Oct-26	08-Nov-26	0%	0%	

Page 22 of 35

TASK filter: All Activities

© Oracle Corporation

Classic Schedule Layout							11-Jun-26 11:17
Activity ID	Activity Name	BL Project Duration	BL Project Start	BL Project Finish	Performance % Complete	Schedule % Complete	
	A10920 Temizlik, Tehvil/Tesim ve tamamlanma isleri	7	08-Nov-26	15-Nov-26	0%	0%	
	QRVND_Upd.3.1.3.4.4 MEP (Mechanical, Electrical & Plu	170	17-May-26	03-Nov-26	8.98%	13.66%	
	QRVND_Upd.3.1.3.4.4.1 Elektrik Techizati (Electrical S	150	17-May-26	14-Oct-26	13.9%	13.72%	
	A12890 Elektrik kabinlerinin cekilmesi (Installation of	90	17-May-26	15-Aug-26	21%	26.74%	
	A12920 Rabite xetlerinin cekilmesi (Installation of C	40	06-Jun-26	16-Jul-26	21%	10.16%	
	A12900 Elektrik kutularinin yerlesdirilmesi (Installatio	40	10-Aug-26	19-Sep-26	3%	0%	
	A12930 Rabite akseuarlarinin qurasdirilmesi (Installa	25	19-Sep-26	14-Oct-26	0%	0%	
	A12910 Elektrik aksesuarlari (Electrical Accessories)	10	04-Oct-26	14-Oct-26	0%	0%	
	QRVND_Upd.3.1.3.4.4.2 Isti, Soyuq su ve Kanalizasiya	148	17-May-26	12-Oct-26	11.79%	23.17%	
	A12940 Soyuq su borulari (Cold Water Pipes)	90	17-May-26	15-Aug-26	0%	26.74%	
	A12950 Isti su borulari (Hot Water Pipes)	90	17-May-26	15-Aug-26	0%	26.74%	
	A12960 Teserrufat-meiset (K1) sistemi (Household L	90	22-May-26	20-Aug-26	38%	21.18%	
	A12970 Avadanliqlarin qurasdirilmesi (Installation of	20	22-Sep-26	12-Oct-26	0%	0%	
	QRVND_Upd.3.1.3.4.4.3 Ventilasiya (Ventilation)	115	26-Jun-26	19-Oct-26	0%	0%	
	A12980 Radiatorlari ucun borularin cekilmesi (Instal	30	26-Jun-26	26-Jul-26	0%	0%	
	A12990 Radiatorlarin qurasdirilmesi (Installation of R	25	26-Jul-26	20-Aug-26	0%	0%	
	A13000 Kombi sisteminin hazirlanmasi (Installation c	15	20-Aug-26	04-Sep-26	0%	0%	
	A13010 Su qizdiricilarin qurasdirilmesi (Installation of	15	04-Sep-26	19-Sep-26	0%	0%	
	A13020 Desmal qurudanlarin qurasdirilmesi (Installa	15	19-Sep-26	04-Oct-26	0%	0%	
	A13030 Radial ve Kanal tipli ventilatorlar (Radial an	15	04-Oct-26	19-Oct-26	0%	0%	
	QRVND_Upd.3.1.3.4.4.4 Gunes Paneller (Solar Panels	55	09-Sep-26	03-Nov-26	0%	0%	
	A13040 Paneller ucun konstruksiyarin qurasdirilmas	48	09-Sep-26	27-Oct-26	0%	0%	
	A13050 Panellerin yerlesdirilmesi (Installation of Par	20	14-Oct-26	03-Nov-26	0%	0%	
	QRVND_Upd.3.1.3.4.4.5 Qaz techizat (Gas Supply)	20	27-Aug-26	16-Sep-26	0%	0%	
	A13060 Qaz borularinin cekilmesi (Installation of Ga	15	27-Aug-26	11-Sep-26	0%	0%	
	A13070 Sorucu ventilasiya ve qaz plitelerinin qurasc	5	11-Sep-26	16-Sep-26	0%	0%	
	QRVND_Upd.3.1.3.4.5 Xarici Bezek (Facade)	55	23-Jul-26	16-Sep-26	0%	0%	
	A14840 Xarici divarlarin yapisdirci suvaq ile suvanm	25	23-Jul-26	17-Aug-26	0%	0%	
	A14850 Istilik izolyasiyasi (Das yunu) Dibel ile birlikd	25	25-Jul-26	19-Aug-26	0%	0%	
	A14860 Plastik tor (Plastic mesh)	25	27-Jul-26	21-Aug-26	0%	0%	
	A14870 Yapisdirma qati (SupraFix) (Adhesive bed)	25	29-Jul-26	23-Aug-26	0%	0%	
	A14880 Rengli silikon boya (Colored silicone paint)	25	31-Jul-26	25-Aug-26	0%	0%	
	A14890 Uzluk dasi (kabancik) (Cladding stone (brick	25	02-Aug-26	27-Aug-26	0%	0%	
	A14900 Metal dayaqlarin qurasdirilmesi (Dekorativ q	25	04-Aug-26	29-Aug-26	0%	0%	
	A14910 Taxta dayaqlarin qurasdirilmesi (Dekorativ q	25	06-Aug-26	31-Aug-26	0%	0%	
	A14920 Cercive ve qefesleme (Dekorativ qefes) (Fra	35	08-Aug-26	12-Sep-26	0%	0%	
	A14930 Gris pillekani ve metal meheccer (Entrance	20	27-Aug-26	16-Sep-26	0%	0%	
	QRVND_Upd.3.1.3.4.6 Teserrufat Tikilileri (Farm buildings	125	29-Mar-26	31-Jul-26	0%	55.93%	
	A27630 Qaba Isleri (Structural works)	40	29-Mar-26	07-May-26	0%	100%	
	A27640 Dam qurasdirma (Roof installation)	60	18-Apr-26	16-Jun-26	0%	90.1%	
	A27650 Xarici Bezek (Exterior decoration)	75	07-May-26	21-Jul-26	0%	45.42%	
	A27660 Elektrik kabeleleri ve lampa (Electric cables a	70	07-May-26	16-Jul-26	0%	48.66%	
	A27670 Hasarlanma ve son tamamlanma isleri (Fer	45	16-Jun-26	31-Jul-26	0%	0%	
	QRVND_Upd.3.1.4 Merhele4 (296 ev) (Phase 4)	410	11-Oct-25	30-Nov-26	35.18%	45.56%	
	QRVND_Upd.3.1.4.1 2 Otaqli Evler (2 Room Houses)	410	11-Oct-25	30-Nov-26	25.89%	54.98%	
	QRVND_Upd.3.1.4.1.1 Qaba isler (Excavation & Reinforce	247	11-Oct-25	20-Jun-26	72.55%	98.97%	
	QRVND_Upd.3.1.4.1.1.1 +0.00 Seviyyesinden asagi (B	152	11-Oct-25	14-Mar-26	85.68%	100%	
	A4400 Torpaq qazinti isleri (Earth Excavation Work	35	11-Oct-25	14-Nov-25	100%	100%	
	A4410 Kiplesme ve Cinqil qati (Compaction and Gi	35	16-Oct-25	19-Nov-25	100%	100%	
	A4420 Hazirlıq qati B7.5 (B7.5 Blinding Concrete L	35	21-Oct-25	24-Nov-25	100%	100%	
	A4430 Izolyasiya (Isti bitumla yapisdirma) (Waterpr	35	26-Oct-25	29-Nov-25	100%	100%	
	A4440 Muhafize qati (Sementden) (Protective Lay	35	31-Oct-25	04-Dec-25	100%	100%	
	A4450 Lentvari bunovre qelib (Strip Foundation Fo	50	05-Nov-25	24-Dec-25	85%	100%	
	A4460 Lentvari bunovre amaturlanmasi (Reinforce	50	10-Nov-25	29-Dec-25	85%	100%	
	A4470 Lentvari bunovre betonlanmasi (Concrete C	35	30-Nov-25	06-Jan-26	85%	100%	
	A4480 Sutunlarin amatur - qelib (Reinforcement a	35	05-Dec-25	11-Jan-26	96%	100%	
	A4490 Eks doldurma ve kiplesme (Backfilling and C	35	05-Dec-25	11-Jan-26	82%	100%	
	A4500 Misar dasindan horgu (Masonry with Cut Stc	50	07-Dec-25	28-Jan-26	96%	100%	
	A4510 Kemerin amatur - qelibbi (Reinforcement a	50	09-Dec-25	30-Jan-26	82%	100%	
	A4520 Xarici divarlarin suvanmasi (Plastering of Ex	50	09-Dec-25	30-Jan-26	96%	100%	
	A4530 Xarici divarlarin penoplastan izolyasiyasi (Ins	50	12-Dec-25	02-Feb-26	96%	100%	
				Page 23 of 35		TASK filter: All Activities	© Oracle Corporation

Classic Schedule Layout							11-Jun-26 11:17
Activity ID	Activity Name	BL Project Duration	BL Project Start	BL Project Finish	Performance % Complete	Schedule % Complete	
	A7530 Cati ayaqlarının qurasdırılması (Kenet, Taxta	36	24-Jul-26	29-Aug-26	0%	0%	
	A7680 Cati elementlerinin qurasdırılması (Installatio	25	10-Aug-26	04-Sep-26	0%	0%	
	A7840 Damin suaxıtma sistemi (Roof Drainage Sys	25	11-Aug-26	05-Sep-26	0%	0%	
	QRVND_Upd.3.1.4.4.3 Daxili Bezek (Fit Out)	133	08-Jun-26	19-Oct-26	2.38%	0.28%	
	QRVND_Upd.3.1.4.4.3.1 Horgu (Masonry)	97	08-Jun-26	13-Sep-26	17.5%	2.06%	
	A7990 Misar dasından horgu (+0.000 sev. yuxarı) (l	35	08-Jun-26	13-Jul-26	50%	5.89%	
	A8140 Daxili arakesmelerin horgusu (Construction	65	10-Jul-26	13-Sep-26	0%	0%	
	QRVND_Upd.3.1.4.4.3.2 Divarların Bezek İşler (Wall Fi	72	15-Jul-26	25-Sep-26	0%	0%	
	A8290 Divarların sement qum qatından suvanması	48	15-Jul-26	01-Sep-26	0%	0%	
	A8440 Divarların astar ve uzlenmesi (Priming and F	45	22-Jul-26	05-Sep-26	0%	0%	
	A8590 S/Q divarlarının kafel ile uzlenmesi (Tile Clac	30	04-Aug-26	03-Sep-26	0%	0%	
	A8740 Metbex divarının kafel ile uzlenmesi (Tile Clac	30	26-Aug-26	25-Sep-26	0%	0%	
	QRVND_Upd.3.1.4.4.3.3 Tavan Bezek işleri (Ceiling Fi	55	20-Jul-26	13-Sep-26	0%	0%	
	A8890 Tavanın astar ve uzlenmesi (Priming and Pt	55	20-Jul-26	13-Sep-26	0%	0%	
	A9040 Tavanın emulsiya boyası (Emulsion Painting	48	26-Jul-26	12-Sep-26	0%	0%	
	A9190 S/Q ucunTavanın alçıpan ile uzlenmesi (Gy	30	07-Aug-26	06-Sep-26	0%	0%	
	QRVND_Upd.3.1.4.4.3.4 Doseme Bezek işleri (Floor Fi	55	25-Jul-26	18-Sep-26	0%	0%	
	A9340 İstilik izolyasiyası, laqa ve dıkt (Thermal Insu	26	25-Jul-26	20-Aug-26	0%	0%	
	A9490 Laminat doseme (Laminate Flooring)	26	30-Jul-26	25-Aug-26	0%	0%	
	A9640 Hamarlayıcı sement/qum qatı (Smoothing C	26	01-Aug-26	27-Aug-26	0%	0%	
	A9790 2 qat hidroizolyasiya (Two-Layer Waterproof	26	03-Aug-26	29-Aug-26	0%	0%	
	A9940 Torlu ve yapısdirici sement qum qatı (Mesh i	26	05-Aug-26	31-Aug-26	0%	0%	
	A10100 Keramik tavalar (Ceramic Tiles)	40	07-Aug-26	16-Sep-26	0%	0%	
	A10250 Keramik tavalar (S/Q ucun) (Ceramic Tiles (f	40	09-Aug-26	18-Sep-26	0%	0%	
	QRVND_Upd.3.1.4.4.3.5 Pencere ve Qapılar (Windows	114	18-Jun-26	10-Oct-26	0%	0%	
	A10680 Pencerelerin qurasdırılması (Installation of V	70	18-Jun-26	27-Aug-26	0%	0%	
	A10690 Giris qapısı (Entrance Door)	45	18-Jul-26	01-Sep-26	0%	0%	
	A10700 Menzillerası qapılar ve yasması (Apartmer	15	25-Sep-26	10-Oct-26	0%	0%	
	QRVND_Upd.3.1.4.4.3.6 Mebellesdirme ve tamamlanır	9	10-Oct-26	19-Oct-26	0%	0%	
	A10990 Metbex mebelllerinin qurasdırılması (Installat	5	10-Oct-26	15-Oct-26	0%	0%	
	A11000 Temizlik, Tehvil/Teslm ve tamamlanma işleri	4	15-Oct-26	19-Oct-26	0%	0%	
	QRVND_Upd.3.1.4.4.4 MEP (Mechanical, Electrical & Plu	172	11-Jun-26	30-Nov-26	0%	0%	
	QRVND_Upd.3.1.4.4.4.1 Elektrik Techizatı (Electrical S	139	11-Jun-26	28-Oct-26	0%	0%	
	A13650 Elektrik kabellerinin çekilmesi (Installation of	85	11-Jun-26	04-Sep-26	0%	0%	
	A13680 Rabite xetlerinin çekilmesi (Installation of C	60	26-Jun-26	25-Aug-26	0%	0%	
	A13660 Elektrik qutularının yerlesdırilmesi (Installatio	44	10-Aug-26	23-Sep-26	0%	0%	
	A13670 Elektrik aksesuarları (Electrical Accessories)	25	23-Sep-26	18-Oct-26	0%	0%	
	A13690 Rabite akseuarlarının qurasdırılması (Installa	25	03-Oct-26	28-Oct-26	0%	0%	
	QRVND_Upd.3.1.4.4.4.2 Isti, Soyuq su ve Kanalizasiya	129	11-Jun-26	18-Oct-26	0%	0%	
	A13700 Soyuq su boruları (Cold Water Pipes)	85	11-Jun-26	04-Sep-26	0%	0%	
	A13710 Isti su boruları (Hot Water Pipes)	85	11-Jun-26	04-Sep-26	0%	0%	
	A13720 Teserrufat-meiset (K1) sistemi (Household L	85	16-Jun-26	09-Sep-26	0%	0%	
	A13730 Avadanlıqların qurasdırılması (Installation of	30	18-Sep-26	18-Oct-26	0%	0%	
	QRVND_Upd.3.1.4.4.4.3 Ventilasiya (Ventilation)	155	18-Jun-26	20-Nov-26	0%	0%	
	A13740 Radiatorları ucun boruların çekilmesi (Instal	65	18-Jun-26	22-Aug-26	0%	0%	
	A13750 Radiatorların qurasdırılması (Installation of R	30	22-Aug-26	21-Sep-26	0%	0%	
	A13760 Kombi sisteminin hazırlanması (Installation c	25	21-Sep-26	16-Oct-26	0%	0%	
	A13770 Su qızdırıcıların qurasdırılması (Installation of	25	16-Oct-26	10-Nov-26	0%	0%	
	A13780 Desmal qurudanların qurasdırılması (Installa	25	21-Oct-26	15-Nov-26	0%	0%	
	A13790 Radial ve Kanal tipli ventilyatorlar (Radial an	25	26-Oct-26	20-Nov-26	0%	0%	
	QRVND_Upd.3.1.4.4.4.4 Gunes Paneller (Solar Panels	82	04-Sep-26	25-Nov-26	0%	0%	
	A13800 Paneller ucun konstruksiyanın qurasdırılmas	57	04-Sep-26	31-Oct-26	0%	0%	
	A13810 Panellerin yerlesdırilmesi (Installation of Par	25	31-Oct-26	25-Nov-26	0%	0%	
	QRVND_Upd.3.1.4.4.4.5 Qaz techizat (Gas Supply)	60	01-Oct-26	30-Nov-26	0%	0%	
	A13820 Qaz borularının çekilmesi (Installation of Ga	45	01-Oct-26	15-Nov-26	0%	0%	
	A13830 Sorucu ventilyasiya ve qaz plitilerinin qurasc	15	15-Nov-26	30-Nov-26	0%	0%	
	QRVND_Upd.3.1.4.4.5 Xarici Bezek (Facade)	90	13-Jul-26	11-Oct-26	0%	0%	
	A15240 Xarici divarların yapısdirici suvaq ile suvanm	70	13-Jul-26	21-Sep-26	0%	0%	
	A15250 İstilik izolyasiyası (Das yunu) Düb el birlikd	70	15-Jul-26	23-Sep-26	0%	0%	
	A15260 Plastik tor (Plastic mesh)	70	17-Jul-26	25-Sep-26	0%	0%	
	A15270 Yapısdirma qatı (SupraFix) (Adhesive bed)	70	19-Jul-26	27-Sep-26	0%	0%	
				Page 30 of 35		TASK filter: All Activities	© Oracle Corporation

Classic Schedule Layout							11-Jun-26 11:17
Activity ID	Activity Name	BL Project Duration	BL Project Start	BL Project Finish	Performance % Complete	Schedule % Complete	
	A26210 Ortuk Tavasinin betonlanması (Reinforceme	1	04-Aug-26	05-Aug-26	0%	0%	
	QRVND_Upd.3.3.1.7.1.2 Daxili Bezek və Xarici Bezek (	79	21-Jun-26	08-Sep-26	0%	0%	
	A26230 Xarici divarların suvanması (Plastering of ext	40	21-Jun-26	31-Jul-26	0%	0%	
	A26220 Misar dasından Horgu (Masonry work with s	32	23-Jun-26	25-Jul-26	0%	0%	
	A26240 Daxili divarların suvanması (Plastering of int	45	30-Jun-26	14-Aug-26	0%	0%	
	A26270 Qapıların quradılması (Installation of doors	10	08-Jul-26	18-Jul-26	0%	0%	
	A26250 Daxili divarların spaklyovka olunması (Puttyi	25	25-Jul-26	19-Aug-26	0%	0%	
	A26280 Metal pillekanen yerləşdirilməsi (Installation	6	25-Jul-26	31-Jul-26	0%	0%	
	A26260 Daxili divarların emusiya boyası çəkilməsi (E	20	19-Aug-26	08-Sep-26	0%	0%	
	QRVND_Upd.3.3.1.7.1.3 Elektrik (Electric)	35	23-Jun-26	28-Jul-26	0%	0%	
	A26290 Elektrik kablərinin çəkilməsi (Laying of ele	25	23-Jun-26	18-Jul-26	0%	0%	
	A26300 Elektrik avadanlıqlarının quradılması (Insta	15	08-Jul-26	23-Jul-26	0%	0%	
	A26310 Test və döviyyə (Testing and commissionin	5	23-Jul-26	28-Jul-26	0%	0%	
	QRVND_Upd.3.3.1.7.2 Komplekt TM Məntəqəsi (Package	10	01-Sep-26	11-Sep-26	0%	0%	
	QRVND_Upd.3.3.1.7.2.1 D/B Bunovre (Reinforced Conc	6	01-Sep-26	07-Sep-26	0%	0%	
	A26320 Torpaq qazıntı işləri (Excavation and earthw	6	01-Sep-26	07-Sep-26	0%	0%	
	A26390 Temel beton verilməsi (Pouring of foundatic	2	01-Sep-26	03-Sep-26	0%	0%	
	QRVND_Upd.3.3.1.7.2.2 KTM yerləşdirilməsi	8	03-Sep-26	11-Sep-26	0%	0%	
	A26400 KTM avadanlığın yerləşdirilməsi (Installation	6	03-Sep-26	09-Sep-26	0%	0%	
	A26470 Metal hasarın çəkilməsi (Installation of meta	2	09-Sep-26	11-Sep-26	0%	0%	
	QRVND_Upd.3.3.1.8 Yollar və Sekilər (Roads and Sidewalks	229	11-Feb-26	30-Sep-26	19.24%	78.04%	
	A26480 Torpaq qazıntı işləri (Excavation and earthw	60	11-Feb-26	14-Apr-26	80%	100%	
	A26550 Tokme grunt (Backfilling)	65	08-Mar-26	14-May-26	0%	100%	
	A26560 Optimal qum-cenqil qatı (Optimal sand-grav	60	31-Mar-26	29-May-26	0%	100%	
	A26630 Fraksiyalı qırmadas qarışığı (Fractional crush	60	20-Apr-26	18-Jun-26	0%	86.77%	
	A26640 İri denəli six asfaltbeton (Coarse-grained de	65	09-May-26	13-Jul-26	0%	49.33%	
	A26710 Xirda denəli six asfaltbeton (Fine-grained de	55	03-Jun-26	28-Jul-26	0%	12.84%	
	A26790 Bordyur ucun beton (Concrete for curbs)	20	18-Jun-26	08-Jul-26	0%	0%	
	A26800 Bordyurların yerləşdirilməsi (Installation of c	22	20-Jun-26	12-Jul-26	0%	0%	
	A26870 Seki dasları ucun beton (Concrete for pavin	10	05-Jul-26	15-Jul-26	0%	0%	
	A26880 Seki dasları (Tamet) (Paving stones)	20	07-Jul-26	27-Jul-26	0%	0%	
	A26950 Kicik bordyurlar ucun beton (Concrete for sr	10	22-Jul-26	01-Aug-26	0%	0%	
	A26960 Kicik bordyurların yerləşdirilməsi (Installation	10	27-Jul-26	06-Aug-26	0%	0%	
	A27030 Yasilliq ucun munbit torpaq qatı (Fertile soil	25	01-Aug-26	26-Aug-26	0%	0%	
	A27040 Yasilliqların salınması (Landscaping)	20	26-Aug-26	15-Sep-26	0%	0%	
	A26720 Isarelerin ve oxliam çəkilməsi (Road marking	24	06-Sep-26	30-Sep-26	0%	0%	
	QRVND_Upd.3.3.2 Merhele 2 (Phase 2)	225	18-Mar-26	31-Oct-26	13.34%	41.2%	
	QRVND_Upd.3.3.2.1 Xarici Su Kanalizasiya (External Sewer	200	18-Mar-26	06-Oct-26	14.73%	59.43%	
	A24940 Torpaq qazıntı işləri (Excavation and earthw	60	18-Mar-26	19-May-26	45%	100%	
	A24980 Su Kemerlerinin çəkilməsi (Installation of wa	105	10-Apr-26	23-Jul-26	0%	59.11%	
	A25060 Teserrufat-meiset kanalizasiya sistemi K1 (L	100	20-Apr-26	28-Jul-26	25%	52.06%	
	A25100 Kanalizasiya xətti ucun beton quyuların yerl	110	29-Apr-26	17-Aug-26	30%	38.24%	
	A25020 Su xətti ucun beton quyuların yerləşdirilməsi	120	04-May-26	01-Sep-26	0%	30.89%	
	A25140 Eks torpaq dolgusu (Backfilling)	20	01-Sep-26	21-Sep-26	0%	0%	
	A25190 Quyu qapaqlarının yerləşdirilməsi (Installatio	15	21-Sep-26	06-Oct-26	0%	0%	
	QRVND_Upd.3.3.2.2 Xarici Su Sebekəsi (External Water Sup	150	19-May-26	16-Oct-26	0%	16.64%	
	A25220 Torpaq qazıntı işləri (Excavation and earthw	45	19-May-26	03-Jul-26	0%	49.03%	
	A25270 Polietilen boruların çəkilməsi (Installation of	80	08-Jun-26	27-Aug-26	0%	2.58%	
	A25300 Siyirtmələrin və digər aksesuarların yerləşdir	90	08-Jun-26	06-Sep-26	0%	2.29%	
	A25350 Hidrantlar ucun beton temel (Concrete foun	20	06-Sep-26	26-Sep-26	0%	0%	
	A25380 Yangın Hidrantlarının yerləşdirilməsi (Installa	20	26-Sep-26	16-Oct-26	0%	0%	
	QRVND_Upd.3.3.2.3 Qaz Təchizatı (Gas Supply System)	120	03-Jul-26	31-Oct-26	0%	0%	
	A25410 Torpaq qazıntı işləri (Excavation and earthw	45	03-Jul-26	17-Aug-26	0%	0%	
	A25460 Polietilen boruların çəkilməsi (Installation of	68	18-Jul-26	24-Sep-26	0%	0%	
	A25510 Beton quyuların yerləşdirilməsi (Installation c	70	02-Aug-26	11-Oct-26	0%	0%	
	A25540 Metal dayaqıların yerüstü polad qaz keme	50	17-Aug-26	06-Oct-26	0%	0%	
	A25590 Kombi tipli suqızdırıcılara qaz təchizatı (Gas :	20	11-Oct-26	31-Oct-26	0%	0%	
	QRVND_Upd.3.3.2.4 35 kV-luq kabel xətti (35 kV Power Cabl	65	17-Aug-26	21-Oct-26	0%	0%	
	A25620 Kabeller ucun xendəklərin qazılması (Excav	35	17-Aug-26	21-Sep-26	0%	0%	
	A25670 Kabel quyularının yerləşdirilməsi (Installation	58	20-Aug-26	17-Oct-26	0%	0%	
	A25700 Kabellerin çəkilməsi (Cable laying)	60	20-Aug-26	19-Oct-26	0%	0%	
				Page 32 of 35		TASK filter: All Activities	© Oracle Corporation

