

Ağdam rayonu Qərvənd kəndi Üzrə Tikinti Quraşdırma İşlərinin İcra Hesabatı									04.06.2026	
№	Podratçı Təşkilatın adı	Layihə adı		Başlama tarixi	Bitmə tarixi	Planlaşdırılan iş həcmi %	Faktiki iş həcmi %	Keçən ayın sonuna olan gecikmə %	04.06.2026 Gecikmə %	Həftəlik dəyişiklik (28.05 → 04.06)
1	“İMA Energy” MMC	Ümumi		6 okt 25	30 noy 26	51.74%	31.03%	-19.47%	-20.71%	↑ Gecikmə 1.24% artdı
		Ağdam rayonu Qərvənd kəndi	FYE (851)	11 okt 25	30 noy 26	52.58%	40.18%	-10.65%	-12.40%	↑ Gecikmə 1.75% artdı
			O cümlədən							
			FYE Paket 1 (150 ev)	11 okt 25	30 sen 26	67.03%	52.36%	-12.25%	-14.67%	↑ Gecikmə 2.42% artdı
			FYE Paket 2 (200 ev)	11 okt 25	31 okt 26	58.73%	41.53%	-15.03%	-17.20%	↑ Gecikmə 2.17% artdı
			FYE Paket 3 (205 ev)	11 okt 25	15 noy 26	41.75%	32.50%	-7.76%	-9.25%	↑ Gecikmə 1.49% artdı
			FYE Paket 4 (296 ev)	11 okt 25	30 noy 26	43.19%	34.42%	-7.78%	-8.77%	↑ Gecikmə 0.99% artdı
			Sahədaxili yol və kommunikasiya	20 dek 25	30 noy 26	50.02%	12.31%	-37.51%	-37.71%	↑ Gecikmə 0.20% artdı

Gecikmə (faktiki iş < planlaşdırılan iş) İrəliləmə (faktiki iş > planlaşdırılan iş)
--