

Ağdam rayonu Qərvənd kəndi Üzrə Tikinti Quraşdırma İşlərinin İcra Hesabatı												28.05.2026	
№	Podratçı Təşkilatın adı	Layihə adı		Başlama tarixi	Bitmə tarixi	Planlaşdırılan iş həcmi %	Faktiki iş həcmi %	Keçən ayın sonuna olan gecikmə %	07.05.2026 Gecikmə %	14.05.2026 Gecikmə %	21.05.2026 Gecikmə %	28.05.2026 Gecikmə %	Həftəlik dəyişiklik (21.05 → 28.05)
1	“İMA Energy” MMC	Ümumi		6 okt 25	30 noy 26	49.64%	30.17%	-19.12%	-18.25%	-17.50%	-19.61%	-19.47%	↓ Gecikmə 0.14% azaldı
		Ağdam rayonu Qərvənd kəndi	FYE (851)	11 okt 25	30 noy 26	50.49%	39.84%	-14.17%	-11.19%	-9.83%	-11.55%	-10.65%	↓ Gecikmə 0.90% azaldı
			O cümlədən										
			FYE Paket 1 (150 ev)	11 okt 25	30 sen 26	64.52%	52.27%	-11.51%	-9.68%	-8.92%	-11.84%	-12.25%	↑ Gecikmə 0.41% artdı
			FYE Paket 2 (200 ev)	11 okt 25	31 okt 26	56.43%	41.40%	-9.50%	-13.57%	-12.45%	-14.10%	-15.03%	↑ Gecikmə 0.93% artdı
			FYE Paket 3 (205 ev)	11 okt 25	15 noy 26	39.76%	32.00%	-8.30%	-8.95%	-9.17%	-10.48%	-7.76%	↓ Gecikmə 2.72% azaldı
			FYE Paket 4 (296 ev)	11 okt 25	30 noy 26	41.57%	33.79%	-8.90%	-9.20%	-8.91%	-9.96%	-7.78%	↓ Gecikmə 2.18% azaldı
			Sahədaxili yol və kommunikasiya	20 dek 25	30 noy 26	47.88%	10.37%	-32.83%	-32.25%	-33.20%	-36.08%	-37.51%	↑ Gecikmə 1.43% artdı

Gecikmə (faktiki iş < planlaşdırılan iş)
İrəliləmə (faktiki iş > planlaşdırılan iş)